

**ALYTAUS REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2016 METAI**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa), kurioje nustatyti ir Varėnos mieste 2014–2020 metais planuojami įgyvendinti veiksmai, buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Rengiant Programą atliktoje situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2016 m. pabaigos nepasikeitė ir neatsirado naujų, Programoje neįvertintų, teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	<b>Pavadinimas</b>	<b>Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)</b>	<b>Faktinio įvykdymo data (metai)</b>	<b>Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Rodiklis, metai</b>	<b>Siektina reikšmė</b>	<b>Pasiekta reikšmė</b>	<b>Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis</b>
<b>1. Tikslas</b>	Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms	2014-2023		X	X	<b>Efektro rodiklis:</b> 1-E Užimtumo lygis Alytaus regione (proc.), 2016 m.	59,4	61,8	Pateikiama 2015 m. rodiklio reikšmė, nes 2016 m. reikšmė dar nepaskelbta.
<b>1.1. Uždavinys</b>	Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas	2014-2023		X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione (vnt.), 2016 m.	1 897	2 179	Rodiklio reikšmė skaičiuojama Alytaus regione, išskyrus Alytaus rajono savivaldybę. Varėnos rajono savivaldybėje 2016 m. pradžioje veikė 288 įmonės, t. y. 13 įmonių daugiau negu 2015 m. pradžioje.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-5 Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/ per metus), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-8 Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lūmusiais priežastis
						Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2019–2023 m.
<b>1.1.9v Veiksmas</b>	Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2014-2017		X	X	X	X	X	2016 m. baigtas rengti investicijų projektas. Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.250	3.476	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	47.250	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	535.500	0				
<b>1.1.10v Veiksmas</b>	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (1 etapas)	2014-2018		X	X	X	X	X	2016 m. birželio 28 d. pasirašyta statybos darbų rangos sutartis, 2016 m. gruodžio 29 d. – projekto finansavimo sutartis, pagal kurią didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.516.932,01 Eur, iš jų ES lėšos – 1.289.392,20 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 151.693,20 Eur, Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 75.846,61 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	125.062	197.849	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	125.062	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.417.367	0				
<b>1.1.11v Veiksmas</b>	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje	2014-2017		X	X	X	X	X	Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, kurio paraiška įgyvendinančiajai institucijai pateikta 2016 m. spalio 27 d. 2016 m. birželio 28 d. pasirašyta statybos darbų rangos sutartis, parengtas darbo projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	18.199	6.533				
			ES lėšos	8.676	0				
<b>1.1.12v Veiksmas</b>	Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	2016-2018		X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas ir Varėnos viešosios bibliotekos patalpų paprastąjį remonto aprašas. 2016 m. lapkričio 29 d. projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52.860	10.306	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	299.541	0				
<b>1.1.13v Veiksmas</b>	Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	2016-2018		X	X	X	X	X	Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2017 m., baigti – 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45.313	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	45.313	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	513.544	0				
<b>1.1.15v Veiksmas</b>	Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste	2016-2018		X	X	X	X	X	Vykdomos žemės paskirties keitimo procedūros. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2018 m., baigti – 2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	22.500	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	22.500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	255.000	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą
1.1.16v Veiksmas	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)	2014-2018		X	X	X	X		Parengtas Varėnos miesto parko infrastruktūros modernizavimo techninis projektas ir viešojo tualetų statybos projektas. 2016 m. spalio 5 d. pateiktas projektinis pasiūlymas. Įgyvendinančiajai institucijai pateikti derinti rangos darbų pirkimo dokumentai. Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86.108	36.357	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	86.108	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	975.891	0							
1.2. Uždavins	Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas			X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-1 Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2016 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017–2023 m.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-5 Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės (vnt.), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
1.2.8v Veiksmas	Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija	2014-2018		X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas ir J. Basanavičiaus gatvės rekonstravimo bei Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektai. Įgyvendinančiajai institucijai pateikti derinti darbų pirkimo dokumentai. 2016 m. gruodžio 28 d. projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	62.660	4.000	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	62.660	0				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	710.144	0							
1.2.9v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse	2014-2018		X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas ir J. Basanavičiaus gatvės rekonstravimo projektas, rengiamas Žiedo g. rekonstravimo projektas. Įgyvendinančiajai institucijai pateikti derinti darbų pirkimo dokumentai. 2016 m. lapkričio 29 d. projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14.477	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	82.036	0							
1.2.10v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje	2014-2017		X	X	X	X		Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, kurio paraiška įgyvendinančiajai institucijai pateikta 2016 m. spalio 27 d. Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	70.563	0				
ES lėšos	70.563	0							

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	456.230	251.988	X	X		
Valstybės biudžeto lėšos			326.233	0					
Kitos viešosios lėšos			62.660	0					
Privачios lėšos			88.762	6.533					
ES lėšos			4.868.262	0					

### III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

Įvertinus Programoje nustatytų veiksmų įgyvendinimą 2016 metais ir atsižvelgiant į ribotas Varėnos rajono savivaldybės finansines galimybes ir lėšų trūkumą projektams bendrai finansuoti bei vykdomas žemės paskirties keitimo procedūras, Programoje siūloma patikslinti šių veiksmų įvykdymo terminus:

1.1.9v veiksmą „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ planuojama baigti įgyvendinti ne 2017 m., o **2020 m.**;

1.1.13v veiksmą „Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ planuojama pradėti įgyvendinti ne 2016 m., o **2017 m.**, baigti – ne 2018 m., o **2020 m.**;

1.1.15v veiksmą „Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste“ planuojama pradėti įgyvendinti ne 2016 m., o **2018 m.**, baigti – ne 2018 m., o **2021 m.**;

1.1.16v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ planuojama baigti įgyvendinti ne 2018 m., o **2019 m.**;

1.2.10v veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“ planuojama baigti įgyvendinti ne 2017 m., o **2018 m.**

Visi siūlomi Programos pakeitimai nėra esminiai ir neigiamos įtakos Programos tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti neturės. Atlikus šiuos pakeitimus, bus racionaliai ir efektyviai naudojami Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, užtikrintas savalaikis Europos Sąjungos lėšų panaudojimas, numatytas patvirtintuose 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių finansavimo sąlygų aprašuose.