

**ALYTAUS REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2017 METAI**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa), kurioje nustatyti ir Varėnos mieste 2014–2020 metais planuojami įgyvendinti veiksmai, buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Rengiant Programą atliktoje situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2017 m. pabaigos iš esmės nepasikeitė ir neatsirado naujų, Programoje neįvertintų, teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

Varėnos mieste 2017 m. buvo vykdomi šie Programoje nustatyti veiksmai:

- 1.1.9v veiksmas „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“** – rengtas projektinis pasiūlymas;
- 1.1.10v veiksmas „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“** – vykdyti Vasario 16-osios pėsčiųjų gatvės ir Aušros gatvės bei gretutinių teritorijų atnaujinimo darbai;
- 1.1.11v veiksmas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“** – miesto centrinėje dalyje rekonstruota 0,38 km vandens tiekimo tinklų;
- 1.1.12v veiksmas „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“** – atliktas Varėnos viešosios bibliotekos patalpų remontas, vykdyti baldų pirkimai;
- 1.1.13v veiksmas „Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“** – parengtas investicijų projektas, pradėtas rengti techninis projektas;
- 1.1.16v veiksmas „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“** – vykdyti viešojo tualetų statybos darbai, pradėti parko atnaujinimo darbai;
- 1.2.8v veiksmas „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“** – Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryža rekonstruota į žiedinę sankryžą, vykdyti J. Basanavičiaus g. ruožo nuo Vytauto g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstravimo darbai;
- 1.2.9v veiksmas „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“** – parengta ir pateikta projekto paraiška;
- 1.2.10v veiksmas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“** – rekonstruota 0,476 km vandens tiekimo ir 0,1 km nuotekų surinkimo tinklų.

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

|                       | Pavadinimas   | Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai   | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis   |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|--|
| <b>1. Tikslas</b>     | Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms                                       | 2014-2023                                      |                                | X   | X  | <b>Efektro rodiklis:</b> 1-E Užimtumo lygis Alytaus regione (proc.), 2017 m.  | 59,6             | 64,5             | Pateikiama 2016 m. rodiklio reikšmė, nes 2017 m. reikšmė dar nepaskelbta.  |
| <b>1.1. Uždavinys</b> | Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas | 2014-2023                                      |                                | X   | X  | <b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione (vnt.), 2017 m.   | 1 930            | 2 321            | Rodiklio reikšmė skaičiuojama Alytaus regione, išskyrus Alytaus rajono savivaldybę. Varėnos rajono savivaldybėje 2017 m. pradžioje veikė 311 įmonių, t. y. 23 įmonėmis daugiau negu 2016 m. pradžioje. |
|                       |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2017 m.                          | 0                | 0                | Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.  |
|                       |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2017 m.      | 0                | 0                | Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2019–2023 m.  |
|                       |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2017 m. | 0                | 0                | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.   |

|                         | Pavadinimas  | Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)       | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai  | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis  |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|---|
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2017 m.                         | 0,38             | 0,38             |   |
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-5 Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/ per metus), 2017 m. | 0                | 0                | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.  |
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2017 m.   | 448              | 466,66           |   |
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2017 m.   | 6                | 3                | Buvo planuojama, kad Varėnos rajono savivaldybėje subsidiją gaus viena įmonė, faktiškai gavo – 3.   |
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-8 Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius (vnt.), 2017 m.                        | 0                | 0                | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.  |
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km), 2017 m.  | 0                | 0                | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.  |
|                         |  |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-10 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2017 m.                                      | 0                | 0                | Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.   |
| <b>1.1.9v Veiksmas</b>  | Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams  | 2018-2020  |                                | X   | X  | X  | X                |                  |   |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 47.250  | 3.476  | X  | X                |                  |   |
|                         |  |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 47.250  | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | ES lėšos                       | 535.500   | 0  |  |                  |                  |   |
| <b>1.1.10v Veiksmas</b> | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | 2016-2018  |                                | X   | X  | X  | X                |                  | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016-12-29.  |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 75.847  | 41.038   | X  | X                |                  |   |
|                         |  |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 151.693   | 82.076   |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | ES lėšos                       | 1.289.392   | 697.646  |  |                  |                  |   |
| <b>1.1.11v Veiksmas</b> | Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje               | 2014-2017  |                                | X   | X  | X  | X                |                  | Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, kurio finansavimo sutartis pasirašyta 2017-01-31. |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 0   | 0  | X  | X                |                  |   |
|                         |  |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Privačios lėšos                | 18.199  | 10.071   |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | ES lėšos                       | 8.676   | 9.704  |  |                  |                  |   |
| <b>1.1.12v Veiksmas</b> | Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste                                 | 2016-2018  |                                | X   | X  | X  | X                |                  | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-05.  |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 52.860  | 11.916   | X  | X                |                  |   |
|                         |  |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |  |                  |                  |   |
|                         |  |  | ES lėšos                       | 299.541   | 69.408   |  |                  |                  |   |

|                  | Pavadinimas   | Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)       | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)                                       | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai   | Siekta reikšmė   | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis |  |
|------------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|--|------------------|--|--|
| 1.1.13v Veiksmas | Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui   | 2017-2020  |                                | X   | X  | X   | X  |                  | 2017-12-21 kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją dėl lėšų poreikio šiam veiksmui įgyvendinti padidinimo.                                |  |
|                  |   | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 52.875  | 6.481  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 52.875  |  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
| ES lėšos         | 599.250   | 0  |                                |   |  |   |  |                  |  |  |
| 1.1.15v Veiksmas | Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui  | 2018-2020  |                                | X   | X  | X   | X  |                  | 2017-12-21 kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją dėl lėšų poreikio šiam veiksmui įgyvendinti sumažinimo.                                |  |
|                  |   | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 18.750  | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 18.750  | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
| ES lėšos         | 212.500   | 0  |                                |   |  |   |  |                  |  |  |
| 1.1.16v Veiksmas | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)                           | 2017-2019  |                                | X   | X  | X   | X  |                  | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-09-04.   |  |
|                  |   | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 83.426  | 6.522  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 74.641  | 6.522  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
| ES lėšos         | 845.934   | 73.912   |                                |   |  |   |  |                  |  |  |
| 1.1.17v Veiksmas | Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams            | 2018-2020  |                                | X   | X  | X   | X  |                  | 2017-12-21 kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją dėl lėšų poreikio šiam veiksmui įgyvendinti padidinimo.                                |  |
|                  |   | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos    | 18.947  | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Valstybės biudžeto lėšos       | 18.946  | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Kitos viešosios lėšos          | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
|                  |   |  | Privačios lėšos                | 0   | 0  |   |  |                  |  |  |
| ES lėšos         | 214.726   | 0  |                                |   |  |   |  |                  |  |  |
| 1.2. Uždavinys   | Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas |  |                                | X   | X  | <b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2017 m. | 0  | 0                | Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.  |  |
|                  |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-1 Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2017 m.                                  | 0  | 0                | Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.  |  |
|                  |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.  | 0  | 0                | Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2023 m.  |  |
|                  |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2017 m.  | 676  | 544,405          | Projektavimo metu parinkta optimalesnė rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų atkarpos trasa.   |  |
|                  |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2017 m.                          | 0  | 0,576            |  |  |
|                  |   |  |                                |   |  | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-5 Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės (vnt.), 2017 m.                          | 0  | 0                | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.   |  |
|                  |   |  |                                | <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2017 m. | 0  | 0   | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |                  |  |  |

|                         | Pavadinimas  | Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)              | Faktinio įvykdymo data (metai)     | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai  | Siekėtina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis  |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|------------------|---|
|                         |  |   |                                    |   |  | Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2017 m. | 0                 | 0                | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.  |
| <b>1.2.8v Veiksmas</b>  | Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija                         | 2014-2018   |                                    | X   | X  | X  | X                 |                  | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-09-14.  |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius        | Savivaldybės biudžeto lėšos        | 62.660  | 5.000  | X  | X                 |                  |   |
|                         |  |   | Valstybės biudžeto lėšos           | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | Kitos viešosios lėšos              | 62.660  | 32.641   |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | Privačios lėšos                    | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | ES lėšos                           | 710.144   | 368.846  |  |                   |                  |   |
| <b>1.2.9v Veiksmas</b>  | Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse                         | 2014-2018   |                                    | X   | X  | X  | X                 |                  | Projekto paraiška pateikta 2017-12-29.  |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius        | Savivaldybės biudžeto lėšos        | 14.477  | 0  | X  | X                 |                  |   |
|                         |  |   | Valstybės biudžeto lėšos           | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | Kitos viešosios lėšos              | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | Privačios lėšos                    | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | ES lėšos                           | 82.036  | 0  |  |                   |                  |   |
| <b>1.2.10v Veiksmas</b> | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje | 2014-2018   |                                    | X   | X  | X  | X                 |                  | Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, kurio finansavimo sutartis pasirašyta 2017-01-31. |
|                         |  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius        | Savivaldybės biudžeto lėšos        | 0   | 0  | X  | X                 |                  |   |
|                         |  |   | Valstybės biudžeto lėšos           | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | Kitos viešosios lėšos              | 0   | 0  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | Privačios lėšos                    | 79.177  | 28.152   |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | ES lėšos                           | 79.177  | 27.212   |  |                   |                  |   |
|                         | <b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>   | <b>Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius</b> | <b>Savivaldybės biudžeto lėšos</b> | <b>427.092</b>  | <b>74.433</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>          |                  |   |
|                         |  |   | <b>Valstybės biudžeto lėšos</b>    | <b>364.155</b>  | <b>88.598</b>  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | <b>Kitos viešosios lėšos</b>       | <b>62.660</b>   | <b>32.641</b>  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | <b>Privačios lėšos</b>             | <b>97.376</b>   | <b>38.223</b>  |  |                   |                  |   |
|                         |  |   | <b>ES lėšos</b>                    | <b>4.876.876</b>                                      | <b>1.246.728</b>                                       |  |                   |                  |   |

### III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

Keisti Programos tikslo ir uždavinių nesiūloma.