

**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2025 M. ATASKAITA**

**2026-01-27**

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas 2009 m. rugpjūčio 25 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-735 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“ (toliau – Planas).

2022 m. lapkričio 29 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-IX-1042 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintas Plano pakeitimas.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietas, kuriose pastatyta/renovuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencijas bei jų įtaką Plano sprendinių įgyvendinimui, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną atlikta vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Varėnos vandenys“ pateiktomis duomenimis. Vykdamas stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka plano sprendinių įgyvendinimui.

Įgyvendinant Plano sprendinius Varėnos rajono gyvenvietėse buvo vykdoma vandentvarkos infrastruktūros plėtra bei rekonstrukcija. Ataskaitoje pateikiama informacija apie 2025 metais įgyvendintas priemones. Ši informacija pateikiama 1 lentelėje „Pasiiekti rezultatai 2025 m.“.

1 lentelė „Pasiiekti rezultatai 2025 m.“

<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Įgyvendinimo laikotarpis</b>	<b>Pasiekto rezultato aprašymas</b>
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų projekto patvirtinimas	UAB „Varėnos vandenys“	2025 m.	Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu įregistruotos 8 vandenviečių apsaugos zonos (VAZ). Šioms Kabelių, Matuizų, Merkinės I ir II, Panaros, S. Varėnos bei Varėnos I ir II vandenvietėms buvo naujai parengti ir patvirtinti apsaugos zonų projektai.
Gręžinių likvidavimas (tamponavimas)	UAB „Varėnos vandenys“	2025 m.	Bendrovė likvidavo (tamponavo) senus neeksploatuojamus, esančius bendrovės balanse, gręžinius. Gręžiniai tamponuoti, kadangi tai būtina atlikti pagal teisės aktų reikalavimus, kad neeksploatuojami gręžiniai neterštų požeminio vandens. 2025 metais atlikti gręžinių likvidavimo projektai ir buvo tamponuoti 10 gręžinių Dubičių k., Kabelių k., Merkinės mstl. (3 vnt.), Panaros k., Panočių k., Pilvingių k., Varėnos m., Vydenių k. vandenvietėse.
Merkinės mstl. atlikti vandens gerinimo	UAB „Varėnos vandenys“	2025 m.	Merkinės gyvenvietėje sugedus geriamojo vandens gerinimo filtrams, pakeista filtrų įkrovos, distribucinė sistema, filtrų

įrenginių remonto darbai			oksidatorius su paskirstymo sistema. Gyvenvietai tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2023 atitinkantis geriamasis vanduo.
Naujųjų Valkininkų k. atlikti vandens gerinimo įrenginių remonto darbai	UAB „Varėnos vandenys“	2025 m.	Naujųjų Valkininkų vandenvietėje atlikti dviejų vandens nugeležinimo filtrų modernizavimo darbai, apimantys įkrovų, distribucinių sistemų bei valdymo vožtuvų keitimą, taip pat oksidacinių talpų išardymą, praplovimą bei vienos talpos skirstytuvo ir nuorinimo vožtuvo atnaujinimą, pilną sistemos profilaktiką, chloravimą ir paleidimą. Gyvenvietai tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2023 atitinkantis geriamasis vanduo.
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)	UAB „Varėnos vandenys“	2025 m.	Parengtas „Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų) Varėnos r. sav., Varėnos sen., Senosios Varėnos k. Vytauto, Vilniaus, Lankų, Mokyklos g.“ statybos projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti apie 1,4 km vandentiekio tinklų ir apie 1,4 km nuotekų tinklų. Šiems darbams atlikti pasirašyta Rangos sutartis Nr. 26/1.
Vandentiekio tinklų Vilniaus g., Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statyba	UAB „Varėnos vandenys“	2025 m.	Parengtas „Vandentiekio tinklų Vilniaus g. Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statyba“ projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti apie 650 m vandentiekio tinklų. Šiems darbams atlikti pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. 11.

Pasiekti rezultatai per visą Plano projekto sprendinių įgyvendinimo laikotarpį pateikiami 2 lentelėje „Pasiekti rezultatai iki 2026 m.“.

2 lentelė „Pasiekti rezultatai iki 2026 m.“

<b>Centralizuoto vandens tiekimo naujų tinklų ilgis, km</b>			
Numatyta Plane	Pasiekta iki 2023-12-31	Pasiekta iki 2024-12-31	Pasiekta iki 2025-12-31
32,8	3,18	3,256	3,256
<b>Centralizuoto nuotekų šalinimo naujų tinklų ilgis, km</b>			
Numatyta Plane	Pasiekta iki 2023-12-31	Pasiekta iki 2024-12-31	Pasiekta iki 2025-12-31
31,6	2,00	2,075	2,075

<b>Aptarnavimo (centralizuoto vandens tiekimo) procentas</b>			
Numatyta Plane	Pasiekta iki 2023-12-31	Pasiekta iki 2024-12-31	Pasiekta iki 2025-12-31
95	73,81	74,66	77,37
<b>Aptarnavimo (centralizuoto nuotekų šalinimo) procentas</b>			
Numatyta Plane	Pasiekta iki 2023-12-31	Pasiekta iki 2024-12-31	Pasiekta iki 2025-12-31
95	62,81	63,47	65,81

Dėl finansinių galimybių neįmanoma įgyvendinti visų Plane numatytų priemonių (infrastruktūros plėtros projektu), tačiau dėl rajone mažėjančio gyventojų skaičiaus ženkliai padidėjo aptarnaujamų gyventojų skaičius (procentas).